



АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (Адміністрація Держприкордонслужби України)

01601, Київ - 601, вул. Володимирська, 26, тел.: (044) 235-11-00, факс: (044) 239-84-80
E-mail: dkk@pvu.gov.ua, www.dpsu.gov.ua

Інтернет видання «Главком»

Адміністрація Державної прикордонної служби України в межах компетенції надсилає інформацію відповідно питань Вашого звернення

Щодо обсягів будівництва «Стіни» станом на сьогодні та обсягів, що було заплановано із самого початку.

У 2015 році відповідно до Плану Заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №439-р. (далі – План), передбачалось виконати наступні заходи:

- улаштування протитанкових ровів – 385,7 км;
- улаштування невибухових інженерних загороджень (загороджувальний металевий паркан) – 90,0 км;
- прокладання рокадних доріг – 214,5 км;
- розроблення контрольно-слідових смуг – 214,5 км;
- фортифікаційне обладнання опорних пунктів і позицій – 41 шт.;
- опорний пункт на 250 чол. – 2 шт.;*
- опорний пункт на 120 чол. – 5 шт.;*
- опорний пункт на 60 чол. – 1 шт.;*
- вогнева позиція на 10 чол. – 33 шт.;*

- облаштування систем відеоспостереження та сигналізації – 15 к-тів;
- встановлення веж спостереження та зв'язку – 25 шт.;
- облаштування розгорнутих підрозділів – 7 шт.;

У зв'язку з обмеженим фінансуванням виконано менший обсяг інженерних робіт, а саме:

- облаштовано протитанкового рову – 230,0 км;
- встановлено загороджувального металевого паркану – 72,0 км;
- облаштовано рокадних доріг – 115,0 км;
- облаштовано опорних пунктів і вогневих позицій – 14 шт.;
- опорний пункт на 120 чол. – 2 шт.;*
- опорний пункт на 60 чол. – 3 шт.;*
- вогнева позиція на 10 чол. – 9 шт.;*
- облаштовано систем відеоспостереження та сигналізації – 1 к-т;

виконання робіт з облаштування 3-х розгорнутих підрозділів.

Щодо початкової оцінки вартості «Європейського валу» на 2014 рік та оцінки вартості робіт на 2015 рік.

Відповідно до Плану виконання робіт з облаштування державного кордону у 2015 році на реалізацію вищезазначених заходів було передбачено - 989,6 млн. грн. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» зі змінами для Держприкордонслужби України по програмі КПКВ 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» було виділено кошти за в сумі – **400 млн. грн.**, які реалізовані в повному обсязі за призначенням.

Щодо кількості коштів запланованих на будівництво «Стіни» в 2016 році, виділеної суми на сьогодні та планів будівництва на цей рік.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» заплановано виділення – 200,0 млн. грн. Станом на 23.03.2016 з Державного бюджету на рахунок 1 окремого відділу капітального будівництва (замовника будівництва) за програмою КПКВ 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» надійшло фінансування в розмірі – 5,00 млн. грн.

В зв'язку з обмеженим фінансуванням (**16%** від запланованого фінансування 2016 року, згідно Плану заходів – **1205,209 млн. грн.**) на цей час здійснюються заходи щодо визначення пріоритетних об'єктів та ділянок на яких будуть виконуватись заходи з інженерно-технічного облаштування. Попередньо виконання робіт сплановано здійснювати на ділянках Чернігівської, Харківської, Сумської та Луганської областей.

Щодо вартості облаштування 1 км кордону на сьогодні.

Середня розрахункова вартість облаштування 1 кілометра комплексу інженерних споруд (*рів, вал, ксс, дорога*) становить – 1,082 млн. грн.

Щодо виду оборонних споруд на кордоні та їх технічних характеристик.

Згідно Плану, оборонні споруди на кордоні являють собою комплексну систему суцільних земляних та інженерних споруд, обладнаних опорних пунктів та вогневих позицій, облаштованих розгорнутих підрозділів оснащених сучасними системами контролю та ураження. Основною метою яких є підвищення інженерно-технічного рівня захищеності кордону, забезпечення відповідного рівня реагування на загрози терористичного характеру, незаконної міграції та незаконних об'єктів в економічній сфері та ефективного відбиття можливої агресії.

Інформація щодо технічних характеристик оборонних споруд має обмежений доступ та являється інформацією для службового користування.

Щодо областей, де будівництво «Стіни» перебуває на завершальних етапах та обсягів виконаних робіт у кожній області. Причини, які заважають працювати.

Відповідно до затвердженого Плану, виконання робіт здійснювалось на ділянках Чернігівського та Харківського прикордонних загонів.

За звітній період облаштовано 230 кілометрів українсько-російської ділянки державного кордону (ділянка Харківського прикордонного загону – 125,0 км, Чернігівського прикордонного загону – 105,0 км).

Під час забезпечення необхідного фінансування виконання робіт на вищезазначених ділянках буде завершено у визначені терміни.

У зв'язку з обмеженим фінансуванням (36% від запланованого фінансування 2015 року, згідно Плану заходів – 989,758 млн. грн.) роботи не виконувались на ділянках Сумської, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Питання, що потребують нормативного врегулювання.

Передача земель під облаштування інженерних споруд приватної та державної власності, яка перебуває в оренді.

Не визначено порядок відшкодування громадянам, які погоджуються з передачею земельних ділянок поблизу кордону вартості актів власності на ділянки, що надаються взамін (або їх безоплатне виготовлення).

Заступник Голови Державної прикордонної служби України

О. Бляшенко

ПОГОДЖЕНО

Тво Директора Департаменту аналізу та оцінки інформації

полковник

«__» березня 2016 року

Л. Баран

Начальник управління будівництва

полковник

«__» березня 2016 року

О. Атаманюк

Начальник управління правового забезпечення

полковник юстиції

«__» березня 2016 року

В. Щегель

Начальник фінансово-економічного управління

полковник

«__» березня 2016 року

О. Орел

Начальник управління контролю та документального забезпечення

генерал-майор

«__» березня 2016 року

М. Динник

Літредактор _____

Вик.: полковник Беркій В.

ГАЦ

___.03.2016

тел. 83 – 42